

**ООО «ПОЛИС»**  
Юридический адрес: 630049,  
г. Новосибирск, ул. Линейная 30, оф 510  
Почтовый адрес: 630049,  
г. Новосибирск, ул. Линейная 30, оф 510  
polis-pb@mail.ru;  
тел.8-952-919-50-43  
ИНН 540 201 29 36  
КПП 540 201 001  
ОГРН 1155476128345  
ОКПО 26327767



### Акт испытаний ВПВ на работоспособность

г. Новосибирск

«15» сентября 2023 г.

Наименование организации-эксплуатационника:

МКДОУ д/с № 74, 630061, г. Новосибирск ул. Краузе, 17/1

Наименование обслуживающей организации:

ООО «ПОЛИС», 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, 30

Дата и время испытаний 15.09.2023 11-00

Комиссия в составе:

Председателя ген. директор ООО «ПОЛИС» Полонский И.С.

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

произвела испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода:

в здании МКДОУ д/с № 74, 630061, г. Новосибирск ул. Краузе, 17/1

(наименование здания, пожарного отсека)

Номера стояков и пожарных кранов 1\*-1-5-11, 2\*-2-6-12, 3\*-3-7-13, 4\*-4-8-14, 5\*-5-9-15, 6\*-10-16, 7\*-17-18-19-20

Клапан пожарного крана типа Ду-50

Ручной пожарный ствол типа РС-50

Длина и диаметр пожарного рукава 20 м / 50 мм

Пожарный насос типа \_\_\_\_\_

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах \_\_\_\_\_ МПа

Согласно СНиП 2.04.01-85\*:

- расход "диктующего" пожарного крана 2,6 л/с

(допустимый)

- давление у "диктующего" пожарного крана 0,21 МПа

(допустимое)

- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 1 шт.


#### Результаты испытаний

Водоотдача ВПВ в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от 09 ч 40 мин до 12 ч 40 мин составляет 2,6 л/с, что соответствует требованиям СНиП 2.04.01-85\*.

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое; протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапана отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

## Заключение по результатам испытаний

Работоспособность клапанов пожарных кранов в количестве 20-и шт.  
соответствует требованиям СНиП 2.04.01-85\*, проектным данным и "Методики  
испытаний внутреннего противопожарного водопровода".

Председатель комиссии: ген. директор ООО «ПОЛИС»  Полонский И.С.  
(подпись, Ф.И.О.)

